



فرم پیشنهاد قیمت

مبلغ پیشنهادی (ریال)	شرح خدمت اصلاح اتاقک اسانسور طبق تاییدیه استاندارد به شرح ذیل:
	ساخت پله به همراه ایستگاه توقف (پاگرد) و هندریل به همراه اسکرپ و رنگ آمیزی به میزان تقریبی ۳۵۰۰ کیلوگرم
	تخریب سقف اتاقک اسانسور (بتن مسلح) و انتقال آن به محل دفع نخاله (بدون آسیب زدن به موتور اسانسور)
	قالب بندی - آرماتور بندی - تیرچه گذاری - بتون ریزی - اجرای قلاب با تحمل وزنی حداقل ۲ تن - افزایش ارتفاع سقف به میزان مورد تایید استاندارد
	اجرا و نصب جای کولر پنجره ای
	نرمه کشی و دیوارچینی داخلی اتاقک اسانسور سقف و بدنه
	شیب بندی - دیواره دور سقف ، ایزوگام و آب بندی سقف اتاقک اسانسور
	ساخت پله و نرده محافظ در مجاورت موتور اسانسور به همراه رنگ آمیزی
	اصلاح بتن کف اتاقک اسانسور
	اجرای سیستم برقی کامل اتاقک
	ترمیم ، اصلاح و ساخت درب اتاقک اسانسور و همچنین رنگ آمیزی
	ترمیم نما مطابق با وضع موجود (سنگ) برای قسمت های افزایش داده شده سقف
به عدد: به حروف:	جمع کل (ریال)

تذکر : حمل مصالح به طبقات از طریق راه پله به طبقه ششم امکان پذیر هست و استفاده از آسانسور جهت حمل مصالح امکان پذیر نمیباشد. در ضمن کلیه موارد ذکر شده باید به تایید اداره کل استاندارد هرمزگان برسد.

توضیح ۱- مسئولیت هرگونه اشتباه محاسباتی به عهده پیشنهاد دهنده بوده و در صورت احراز اشتباه پیشنهاد قیمت مردود شناخته خواهد شد.

توضیح ۲- در صورت بروز اختلاف بین حروف و عدد پیشنهادی، اولویت با حروف می باشد.

مهر و امضاء