

برنامه زمانبندی اینترنتال تجهیزات

گانت چارت			تاریخ پایان	تاریخ شروع	مدت (روز)	شرح
ماه سوم	ماه دوم	ماه اول	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۹۰	اینترنتال تجهیزات
			۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰	بررسی تجهیزات و ابعاد برداری و تطبیق با نقشه های ساخت و ارائه نقشه نهایی
			۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۵	خرید متریال و قطعات مورد نیاز و اخذ تاییدیه های مورد نیاز
			۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۰	ساخت قطعات و اینترنالها
			۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۲۰	نصب قطعات و اینترنال تجهیزات
			۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۲۵	اخذ تاییدیه کارفرما و بستن تجهیزات